

Grundschule Gussenstadt – Bauabschnitt

Ablaufplan Mit-Mach-Baustellen Wochenende 2 (11.04. bis 12.04)

1. Weidenbauwerke		Teamleiter + Jugendliche	Schnur	
2. Substrate inkl. Bepflanzung	Freitag Nachmittag	Teamleiter + Jugendliche Musikverein	Schubkarre, Schaufel, Rechen	Radlader
3. Substrat der Naschbeete inkl. Bepflanzung	Freitag Nachmittag	Teamleiter + Jugendliche Musikverein	Schubkarre, Schaufel, Rechen	
4. Herstellung Kies und Sand Spielbereich inkl. Bepflanzung	Freitag	3+ Erwachsene	Schubkarre, Schaufel, Rechen	Radlader
5. Herstellung Käferburg	Freitag Nachmittag	Teamleiter + Jugendliche Musikverein	Hackschnitzel??	Radlader
6. Vorbereitung Böschung, Verteilung Substrat für Böschung und Hecke inkl. Bepflanzung	Freitag			
7. Herstellung der Zäune	Samstag	3+ Erwachsene (Tobias Schwarz)	Schrauben !	Bagger mit Bohrer, Akku-Schrauber
8. Finaler Bau der Wege	Samstag	Jugendliche Fußballer	Schubkarre, Schaufel, Rechen, Ohrschützer	Radlader, Rüttelplatte

Grundschule Gussenstadt – Bauabschnitt

Ablaufplan Mit-Mach-Baustellen Wochenende 1 (04.04. bis 05.04)

1. Fein-Geländemodellierung/ Aushub Sitzarena	Freitag Vormittag	1+ Erwachsene (Elmar Zahn)		Bagger
2. Herstellung Löcher für senkrechte Baumstämme	Freitag Nachmittag	1+ Erwachsener (Tobias Schwarz)		Bagger mit Bohraufsatz
3. Schotterwege herstellen	Freitag Nachmittag	Teamleiter + Jugendliche	Schubkarre, Schaufel, Rechen, Ohrschützer, Schutzbrille, Abbruchhammer, Flex, Kabeltrommel	Radlader, Rüttelplatte
4. Bau Kräuterbeet	Freitag + Samstag	Teamleiter + Jugendliche	Sackkarre, Messlatte, Schnur, Eisennägel, Handstampfer	Radlader, Rüttelplatte
5. Herstellung Substrat Wildblumensaum inkl. Sandarium	Samstag Vormittag	Teamleiter + Jugendliche	Schubkarre, Schaufel, Rechen	Radlader, Akkubohrer
6. Senkrechte Baumstämme herstellen/ einbetonieren	Samstag	2+ Erwachsene (Tobias Schwarz)	Beton, Schlupf	Bagger mit Greifer, Motorsäge
7. Herstellung Einfassungen, Strukturen, Findlinge im Spielbereich	Freitag Nachmittag + Samstag	4+ Erwachsene (Thomas Häcker)	Eisennadeln	Bagger mit Greifer, Radlader, Motorsäge
8. Sitzarena herstellen	Freitag Nachmittag + Samstag	3+ Erwachsene	Schubkarre, Schaufel, Rechen, Handstampfer	Bagger mit Greifer

<i>Teil-abbau der Mauer</i>	<i>Freitag Vormittag</i>	<i>3+ Erwachsene</i>	<i>Paletten</i>	
<i>Herstellung neue Mauer bei der alten Linde</i>	<i>Freitag Nachmittag + Samstag</i>	<i>Teamleiter + Jugendliche</i>	<i>Sackkarre, Messlatte, Schnur, Eisennägel, Handstampfer, Schutzbrille</i>	<i>Bagger</i>